

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๑-๒๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ที่ ๘		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/				๑ พ.ย.๖๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6		๓๕,๙๐๐	๓๕,๙๐๐	-	/				๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง		๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	๑,๐๐๐	/				๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากโรงสี นายไสว วิชาชัย - บ้านนางใหม่ ตอนกระยอม หมู่ที่ ๗		๑๔๐,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	/				๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนางคำพลอย เชื้อผกา ถึง ถนนไปบ้านกระเดา หมู่ที่ 7		๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๑ พ.ย.๖๖ - ๑๔ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองคูถึงคลอง ๖R		๘๑,๓๐๐	๘๑,๐๐๐	๓๐๐	/				๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการติดตั้งแผงระบบน้ำประปาบาดาลโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕		๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-	/				๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซोंงชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการวางท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑		๑๑๘,๒๐๐	๑๑๔,๒๐๐	๔,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากสามแยก ถนนคุดหนองคล้า - สุดระยะโครงการ หมู่ที่ ๓		๕๑,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๖๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร สายทางจากนายนายสมาน ถึง นายนายม้วน หมู่ที่ ๔		๔๘,๗๐๐	๔๘,๗๐๐	-	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกนายนายเสน ไชยชราแสง - สุด ระยะโครงการ หมู่ที่ ๓		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการปรับปรุงประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวนาคำไปบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๗		๒๗๑,๕๐๐	๒๗๑,๕๐๐	-	/				๑ ต.ค.๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายบุญมา ภูักดีศรี ไป สวนเกษตรนายสุริยา นาสำแดง หมู่ที่ ๘		๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๕๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางจากสามแยกคลองชลประทาน ๗R ถึง นานางวันดี ภูชะตุง		๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๓๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนติดคอ สะพานทิศตะวันออก (นานายพรมมา) หมู่ที่ ๕		๘๑,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	-	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนปูนดินเพื่อการเกษตร สายทางจากนา นางคำพอง จงกรรัตน์ - นานางทองสุข นาสูวรรณ หมู่ที่ ๗		๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ เขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,7,8 ตำบลเหล่ากลาง		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางปิยะพร ถึงวัดบ้านหัว นาคำ หมู่ที่ ๔		๑๙๗,๘๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๒๐๐	/				๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๔ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง สายทางจากคอนเวร์ตคุดหล่มถึงนา นายสุริยา นาสำแดง (บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๓)		๙๗,๔๐๐	๙๗,๐๐๐	๔๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนายทองหล่อ พรรณขามไป สามแยกวัดป่าเหล่ากลาง หมู่ที่ ๒		๒๐๙,๕๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๕๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนายแก้ว นาสุนทร - นา นายยอดชาย พัสตร หมู่ที่ ๖		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองคู ถึงคลอง ๖R บ้านตุม หมู่ที่ ๑		๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๕๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสวน พ่อกันหา นาใจแก้ว ถึง สวนพ่อลำ นาใจแก้ว หมู่ที่ ๓		๑๙๙,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางจากแยกถนน กส ๔๐๒๓ ไปหลักเจ้าปู่ กลางบ้าน หมู่ที่ ๒		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/				๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๔ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย ทางจากหนองปลาตอง ถึงสามแยกคลอง ชลประทาน ๗R		๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๓๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนานาชาติสุบิน กุดแกลง - นานายทองพูล นาสำแดง หมู่ที่ ๖		๑๖๔,๑๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๕๐๐	/				๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา (กั้นเงินเหลือปี)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๘	โครงการก่อสร้างคาตปูนคอนกรีต ล้ำราง สาธารณะจากคลอง ๗R ไปนายนาคำกอง หมู่ที่ ๕		๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-			/		พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๒๙	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านหัว นาคำ หมู่ที่ ๔		๓๗,๑๐๐	๓๗,๑๐๐	-			/		พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๓๐	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ๖R หนองคู หมู่ที่ ๑		๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	-			/		พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๓๑	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านตูม (แบบปูด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูปกลวงเท คอนกรีตทับ)หมู่ที่ ๑		๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	-			/		พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงห้องประปาสนาม โรงเรียนเก่า บ้านตุม หมู่ที่ ๒		๑๑๘,๔๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๔๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปรับปรุงห้องประปาหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๒		๘๑,๓๐๐	๘๑,๐๐๐	๓๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานแนวทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว		๕๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				๑๗ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ ที่ 3		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		/				๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		/				ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		/				๑๔ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช เศรษฐกิจฤดูแล้ง		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		/				ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในเขตพื้นที่ตำบลเหล่ากลาง		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		/				ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)		๒๔,๑๒๘	๒๐,๑๑๖	๔,๐๑๒	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)		๑๖,๙๐๐	๑๔,๐๕๓	๒,๘๔๗	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)		๑๒๔,๘๔๘	๕๑,๗๐๘	๗๓,๑๔๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)		๑๐,๔๐๐	๙,๓๕๓	๑,๐๔๗	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน)		๑๕๐๘๐	๑๖,๕๕๐	๑,๔๗๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเน ินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเน ินการ	ไม่ได้ ดำเน ินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		๗๒,๖๐๐	๗๒,๖๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		๕๑๑,๕๓๙	๓๗๗,๓๘๖.๔๗	๑๓๔,๑๕๒.๕๓	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัย		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน)		๕๙๙,๗๖๐	๔๔๐,๙๗๐	๑๕๘,๗๙๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนเหล่ากลางร่วม วงศ์วิทยา		๗๖๕,๖๐๐	๗๕๓,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จ้างเหมาบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)		๔๓๒,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		๓๐๓๓๐	๓๐,๐๐๐	๓๓๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	การสำรวจการขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		๖,๐๐๐	๓,๑๙๕	๒๘๐๕	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหล่ากลาง			๓๐,๐๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบลเหล่ากลาง			๑๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			๗,๐๖๒,๘๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	คนพิการ			๑,๓๖๒,๔๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	และผู้ป่วยเอดส์			๖,๐๐๐		/				๓๐ ธ.ค. ๖๖- ๒ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่			๑๒๐,๐๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	เงินสำรองจ่าย			๔๒๑,๗๕๗		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			๓๔๖,๔๘๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			๑๘๘,๓๓๖		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			๓,๕๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อวัสดุจราจร		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง		๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	๘,๔๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล		๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				๓๐ ธ.ค. ๖๖- ๒ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๕	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการขีป่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร		๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๗๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบล้อจักรยาน)		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดซื้อโต๊ะรับแขกพร้อมโซฟา		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๔	จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว		๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิว		๖๑๐๐	๖,๑๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๙	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๐๓๒.๘๘	๑๖,๙๖๗.๑๒	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
												ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)		๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		๘,๐๐๐	๗,๙๙๐	๑๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน			๑๗,๑๐๐		/				๖ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)			๒๐,๐๐๐		/				ต.ค.๖๖ -มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			๔,๑๐๐		/				ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดการขยะครัวเรือน หมู่ที่ 3		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการขยะครัวเรือน หมู่ที่ 5		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอซำสูง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการประกวดหมู่บ้านสุขสวย รวยดี ด้วยวิถีพอเพียงตามรอย พ่อ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา/ส่ง นักกีฬา		๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์- ด้านยาเสพติด		๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	/				๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
๓	จัดซื้อวัสดุกีฬา		๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๕	๑๕	/				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	/				๑๑ เม.ย.๖๗	โยธา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน(/)				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ)	ข้อ เสนอ แนะ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการประเพณีบุญคูณลานและ มหกรรมของดี อำเภอโขงเจียม		๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	/				๑๔-๑๖ ก.พ.๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	/				๒๔ พ.ย..๖๗	กอง การศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

ปัญหา อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ ตรวจสอบโครงการ/ รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการจัดสรร แต่ ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/ สถานการณ์ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงาน เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่ากลาง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง www.laoklang.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ตำบลเหล่ากลาง อำเภอช้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๓ ๐๑๐ ๔๔๘ ในวันและเวลาราชการ